

INSTINCT by MACO

CHECKLIST

Bestelgegevens

Fabrikant: _____

Bestelnr - referentie: _____

Klan: _____

Besteldatum: _____

Produktiedatum: _____

Ingebouwde elektronische componenten

Voedingseenheid & UPS - Noodbatterij


☐ 5 0 9 4 0 0 Ingewerkte voeding 230V/50Hz

Serienummer: _____ - _____




☐ 5 0 9 4 0 1 DIN-rail voeding 230V/50Hz

Serienummer: _____ - _____



☐ 5 0 9 4 1 0 USV-Modul

Serienummer: _____ - _____



INSTINCT by MACO

CHECKLIST

Gateway

☐

5

0

9

3

0

0

Gateway

Serienummer: 121749 - _____


☐

5

0

9

3

0

1

Gateway met akoestische-module

Serienummer: 121749 - _____



Toegangscontrole & Toebehoren

☐

5

0

9

3

1

0

INSTINCT Interface

Serienummer: 120368 - _____


☐

5

0

9

3

2

0

INSTINCT Bluetooth-module

Serienummer: 120370 - _____



INSTINCT by MACO

CHECKLIST

Vergrendelingssysteem

☐
 5
 0
 1
 1
 ☐
☐
 INSTINCT Guard

☐	Module 1:	Serienummer: _____ - _____
☐	Module 2:	Serienummer: _____ - _____
☐	Module 3:	Serienummer: _____ - _____
☐	Module 4:	Serienummer: _____ - _____
☐	Module 5:	Serienummer: _____ - _____
☐	Module 6:	Serienummer: _____ - _____
☐	Module 7:	Serienummer: _____ - _____
☐	Module 8:	Serienummer: _____ - _____



☐
 5
 0
 1
 2
 ☐
☐
 INSTINCT Guard+

☐	Module 1:	Serienummer: _____ - _____
☐	Module 2:	Serienummer: _____ - _____
☐	Module 3:	Serienummer: _____ - _____
☐	Module 4:	Serienummer: _____ - _____
☐	Module 5:	Serienummer: _____ - _____
☐	Module 6:	Serienummer: _____ - _____
☐	Module 7:	Serienummer: _____ - _____
☐	Module 8:	Serienummer: _____ - _____



INSTINCT by MACO

CHECKLIST

Functionele controle voor levering

Functie		Controle in orde	Controle niet in orde	Testen niet mogelijk	Functie niet voorzien
1	Geen zichtbare schade aan sluitingen en sluitplaten				
2	Correcte ontgrendeling met handmatige bediening van de vergrendelingshaken*				
3	Juiste afstelling van de Sluitplaten*				
4	Correcte vergrendeling bij het sluiten van de deur*				
5	Correcte ontgrendeling via INSTINCT testkit*				
6	Correcte ontgrendeling via INSTINCT-app in configuratiemodus				
7	Goede ontgrendeling via vingerscan of codeklavier				
8	Correcte ontgrendeling van binnenuit via de meegeleverde bediening				
9	Correcte ontgrendeling via smart home systeem				
10	Goede werking van de akoestische signalering*				
11	Juiste werking van de gemotoriseerde dagstand*				
12	Goede werking van het elektronische toegangscontrole systeem				
13	Correcte werking in combinatie met draaideurautomaat				

*Raadpleeg de Montagehandleiding voor meer informatie over het uitvoeren van deze teststappen.

Aanvullende opmerkingen over dit punt:

Leveringsstatus	Toebehoren (admin-kaart,gateway, voedingseenheden & UPS-module)	Begeleidende documentatie (Bedienings- en onderhoudsinstructies, gebruiksaanwijzing, Quick Start Guide)
☐ in dagstand (aanbevolen door MACO)	☐ goed verpakt en ingesloten	☐ goed verpakt en ingesloten
☐ vergrendeld	☐ wordt apart verzonden	☐ digitaal ter beschikking gesteld
☐ Deurkader & deurblad apart (alleen toegestaan in dagstand)		

De installateur bevestigt hierbij de goede uitvoering en de correcte werking van de deur vóór de levering:

INSTINCT by MACO

CHECKLIST

Overdrachtsprotocol

Functie		Controle in orde	Controle niet in orde	Testen niet mogelijk	Functie niet voorzien
1	Geen zichtbare schade aan sluitingen en sluitplaten				
2	Correcte ontgrendeling met handmatige bediening van de vergrendelingshaken*				
3	Juiste afstelling van de Sluitplaten*				
4	Correcte vergrendeling bij het sluiten van de deur*				
5	Correcte ontgrendeling via INSTINCT testkit*				
6	Correcte ontgrendeling via INSTINCT-app in configuratiemodus				
7	Goede ontgrendeling via vingerscan of codeklavier				
8	Correcte ontgrendeling van binnenuit via de meegeleverde bediening				
9	Correcte ontgrendeling via smart home systeem				
10	Goede werking van de akoestische signalering*				
11	Juiste werking van de gemotoriseerde dagstand*				
12	Goede werking van het elektronische toegangscontrole systeem				
13	Correcte werking in combinatie met draaideuraandrijving				

*Raadpleeg de Montagehandleiding voor meer informatie over het uitvoeren van deze teststappen.

Aanvullende opmerkingen over dit punt:

Admin kaart

- ☐ overhandigd
- ☐ niet overhandigd
- ☐ geen Bluetooth-module meegeleverd

Begeleidende documentatie

(bedienings- en onderhoudsinstructies, gebruiksaanwijzing, documentatie van de vergrendelposities)

- ☐ overhandigd
- ☐ niet overhandigd

De klant en de installateur bevestigen hierbij dat de deur vakkundig geïnstalleerd is en correct functioneert na installatie:

Plaats en datum

Handtekening / monteur

Handtekening / klant